

Augustów, 13. października 2020 r.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA AUGUSTOWA**

OP.0003.90.2020

**Pani**

**Aleksandra Maria Sigillewska**

**Radna**

**Rady Miejskiej w Augustowie**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 24 września 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego: 1.10.2020 r.) przedkładałam informacje.

**Pytanie 1.** Gmina Miasto Augustów realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”.  
Jaki jest aktualny status realizacji tego projektu?

Harmonogram postępowania przetargowego:

1. Zatwierdzenie przez Burmistrza Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) – 12.12.2019 r.;
2. Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Unii Europejskiej oraz publikacja postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej – 18.10.2019 r. Wyznaczony termin składania ofert 28.01.2020 r.;
3. W trakcie postępowania wpłynęło 69 pytań do SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowiadając na pytania w dniu 24.01.2020 r. zmienił zapisy SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w którym zmienił termin składania ofert na dzień 10.02.2020 r.;
4. Po raz kolejny wpłynęły pytania do Zamawiającego, w związku z powyższym po raz kolejny (w dniu 07.02.2020 r.) ponownie został przedłużony termin składania ofert do dnia 14.02.2020 r.;
5. W dniu 13.02.2020 r. Zamawiający na podstawie pytania do SIWZ zmienił opis przedmiotu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu oraz przedłużył termin składania ofert do dnia 03.03.2020 r.;
6. W dniu 03.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 6 ofert;
7. W dniu 13.03.2020 r. Wykonawca z najniższą ceną, firma POLLIGHT Sp. z o.o., został wezwany do złożenia wyjaśnień;

8. 18.03.2020 r. Wykonawca na podstawie wezwania złożyła wyjaśnienia dot. oferty;
9. Zamawiający w dniu 07.04.2020 r. odrzucił ofertę z postępowania firmy POLLIGHT Sp. z o.o.;
10. Wykonawca którego oferta została odrzucona złożył odwołanie w dniu 17.04.2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie (dalej KIO);
11. Ze względu na zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 KIO wyznaczyła termin rozprawy na dzień 28.05.2020 r.;
12. W wyroku z dnia 09.06.2020 r. KIO uwzględniło odwołanie, nakazało Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty POLLIGHT sp. z o.o. oraz nakazało przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego;
13. 25.06.2020 r. nastąpiło unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o.;
14. 23.07.2020 r. wezwano Wykonawcę do złożenia wyjaśnień;
15. 30.07.2020 r. Wykonawca udzielił stosownych wyjaśnień;
16. 05.08.2020 r. wezwano Wykonawcę do prezentacji systemu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie;
17. 18.08.2020 r. Wykonawca w siedzibie zaprezentował system sterowania oświetleniem. Jednak ze względów technicznych prezentacji nie udało się przeprowadzić;
18. Kolejna prezentacja systemu w dniu 24.08.2020 r.;
19. Zamawiający w dniu 11.09.2020 r. wezwał wykonawcę do wyjaśnień przedstawionej prezentacji;
20. 17.09.2020 r. firma POLLIGHT Sp. z o.o. udzieliła wyjaśnień na podstawie wezwania. Obecnie przygotowywane są materiały niezbędne do ponownego odrzucenia oferty firmy POLLIGHT Sp. z o.o.

**Pytanie 2.** Czy w związku z zaistniałym opóźnieniem (deklarowany na stronie Urzędu termin zakończenia działań to 14.10.2020) nie ma zagrożenia utraty dofinansowania zewnętrznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego?

Obecnie nie ma zagrożenia utraty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”.

Samorząd otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie pierwotnego terminu realizacji projektu. Aktualny termin rzeczowego zakończenia zadania to 31 lipca 2021 r.

Z poważaniem

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza

*Filip Jerzy Chodkiewicz*



