

**BURMISTRZ MIASTA
AUGUSTOWA**

Augustów 04.05.2021 r.

OP.0003.62.2021

Pan

Marcin Kleczkowski

Radny

Rady Miejskiej w Augustowie

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 25 marca 2021 r. (data wpływu 04.05.2021 r.) w załączeniu przedkładam rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych na pływalni od momentu objęcia funkcji dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji przez Pana Pawła Głowackiego.

Jednocześnie nadmienię, że przekazywane Państwu Radnym informacje o stopniu zaawansowania prac remontowych na obiekcie pływalni opierane były na danych przekazywanych przez ówczesnego pełniącego obowiązki dyrektora CSiR Pana Tomasza Wasilewskiego.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych

Przerwa technologiczna 12.03. - 30.09.2020 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
136.	09.12.20	Podłożono hydroizolację w natrysku damskim, uzupełniono płytki ceramiczne w natrysku męskim, przegląd przyłączy do dźwigni w siłowni, zamontowano nowe pompy dorające podchloryn w W1 i W2, posunięcie szczerlin pod silikon, wymurowano podest pod chemię basenową.	
137.	10.12.20	Wklejono pasy uszczelniające w natrysku damskim, przegląd przyłączy w siłowni - wymiana uszczelnionych liniek, montaż pompki dorającej podchloryn w W1, W2, wymurowano murkę w pokoju chemii Wyremontowanie płyty kotłowniska piaskiem. Przeprowadzenie i dokonanie tarceni dławidła wodowiska. Ślifowanie tarczeni. Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia	
138.	11.12.20	Posunięcie rowków między płytkami w celu położenia silikonu, położenie gurtu między płytkami przed położeniem silikonu, zamocowanie krutek ścielących w filtracji, i wylewki w prebiwalu i natrysku damskim, prace przy przeglądzie siłowni	
139.	11.12.20	Przebieg instalacji chłodzącej na kotłowniskach. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodzącej;	
140.	14.12.20	Zrywianie uszkodzonych kamerów z białej. Przygotowanie miejsca na kamerę. Sprawdzenie otworu z instalacją. Odpowiadanie instalacji. Zakładanie otworu do instalacji. Przemocowanie wyposażenia wodowiska (regulacja, typowy, seszanka do typów)	
141.	14.12.20	Podłożono hydroizolację w natrysku damskim, klejenie szczerlin detekcyjna taśmą malarską, położenie silikonu w szczerlin detekcyjnych.	
142.	15.12.20	Wklejono hydroizolację w natrysku damskim, klejenie i malowanie gurtu szczerlin detekcyjnych, położenie silikonu w szczerlinach detekcyjnych	
143.		Uzupełnienie otworu instalacji. Zamocowanie rekombi z białej. Kupie białej po rekombi. Uzupełnienie wyposażenia kotłowni na wodowisku.	

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przerwa technologiczna 12.03. - 31.12.2020 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
144	16.12.20	Oklejanie taśmą malarską szczelin dekoracyjnych i układanie fug silikonowych w tych szczelinach, oklejanie płytami ceramicznymi obudowy rury nawiewa w magazynie chemii, wymiana bezpiecznika w tablicy elektrycznej przy wannach. Wymiana oprawek w oświetleniu łodowiska. spraczenie ciągłości obwodu i podwyższenie rurki. Szpachlowanie blach na mostkach. Rozwieszanie oświetlenia na łodowisku. Nalewanie wody na łodowisko. Podłączenie anteny do magazyńca łodowiska.	
145	17.12.20	Naprawa oświetlenia w sali niebieskiej, wymiana świetlówek i reflektorów. Zamontowano 6 punktowo 6 gniazdo jednofazowe zabezpieczono wyłącznikiem nadmiarowoprądowym w rozdzielni łodowiska.	
146	18.12.20	Układanie płytek ceramicznych w magazynie chemii, oklejanie szczelin między płytami i układanie silikonu w tych szczelinach. Przygotowanie toradek do malowania. Oklejanie taśmą papierową drzwi, drzwi. Zworenie toradek z studium na łodowisko.	
146	18.12.20	Oklejanie szczelin przedpotężniom silikonu, fugowaniu i klejenie płytek ceramicznych w magazynie - niku chemii, układanie silikonu na kuli basenowej usówce starego silikonu przy wannach. Przygotowanie mebleta na łodowisko (mycie, mocowanie do podłogi). Układanie i przyłączenie toradek na łodowisko. Delatacja płotek do układek. Przygotowanie mebleta linkę stalową do toradek i toradek met. przyłączenia pod mebletem.	
147	21.12.20	Układanie fugi silikonowej w kuli basenowej, układanie płytek ceramicznych w prebiaralni i WC damskiej, przyklejono listwy reflektorowe w magazynie chemii i zamontowano klejono płytki ceramiczne, klejono płytki ceramiczne na ścianie w prebiaralni męskiej, usówce stary silikon przy wannach.	

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych

Przerwa technologiczna 12.03. - 31.12.2020 r.

Lp.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
148.	21.12.20.	Pracownicy instalacji prądu instalacji agregacie elektroenergetycznej. Mycie gumi pod namiotem prądu wodociągowego. Mycie kostki brukowej przed kontenerem i schodów.	Siniąta Gajda
149.	22.12.20	Rozkładanie gumy od schodów do kontenera na wodociąg. Rozkładanie i dopasowywanie sztucznej trawy na wodociągu. Wypracowanie instalacji elektroenergetycznej na wodociągu. Zabezpieczenie namiotu.	Siniąta Gajda
150	23.12.20	Układanie płytek ceramicznych w przebieralni damskiej i męskiej; ocyszczenie szedliny po wywarciu silikonu przy wannach i w magazynku chemii, ułożono fugi silikonowe w hali basenowej. Potężenie fug w przebieralni męskiej, damskiej i WC, przygotowanie przy nadryskach, układanie płytek ceramicznych w przebieralni męskiej i damskiej, oklejenie wariem do potężenia fug silikonowych.	Siniąta Gajda Kuligowski
151.	28.12.20	Wypracowanie instalacji elektrycznej na piętrze wodociągu. Naprawa uziemienia na wodociągu. Naprawa stopy oświetlenia na terenie rezydencjonalnym (parking). Umieszczenie stopy stopy oświetlenia cementem, oraz wykonanie pokładołek i siatek.	Siniąta Gajda Kuligowski
		Układanie płytek ceramicznych w przebieralni damskiej i męskiej; ułożenie fugi w przebieralni damskiej; oklejenie woliot wariem taśmą, malowanie miejsca przed potężeniem silikonem pomalowano gruntem miejsca gdzie będzie potężenie silikon.	Siniąta Gajda
		Malowanie tynku i siatek. Szpachlowanie pęknięć na tynkach płyt kartonowo-gipsowych w toalecie. Porządzenie barierek. Zamiana barierek na wodociągu z metalowych na plastikowe.	Siniąta Gajda Kuligowski

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
Przerwa technologiczna 12.03. - 31.12.2020 r.







L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
152.	29.12.20	Malowanie sufitów i ścian w toalecie, zaciernie ścian po szpachlowaniu. Oklejanie taśmą papierową toalet. Szpachlowanie także płyt kartonowo-gipsowych w toalecie. układanie płytek ceramicznych w przebieralni męskiej; szpachlowano ubytki w ścianach po pracy hydroizolacyjnej, układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim, fugowano w przebieralni męskiej, położono fugę silikonową przy wannach.	Siwicko Gajewski Kobuszko Kobuszko Kobuszko Borowicz Kobuszko
153	30.12.20	układanie płytek ceramicznych w przebieralni damskiej, fugowanie ściany w przebieralni męskiej układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim, położono fugę silikonową u pokoju matki z drzwiami i przy wannach, przygotowanie do malowania ram drzwiowych przy wannach. Zaciernie ścian i sufitów w toalecie. Malowanie ścian i sufitów. Oklepanie ram drzwiowych. Malowanie drzwi.	Kobuszko Borowicz Kobuszko Kobuszko Borowicz Kobuszko Siwicko Kobuszko Gajewski
154.	31.12.20	układanie płytek ceramicznych w przebieralni damskiej, oklejanie taśmą malarską murki przy nawiesu na hali basenowej, fugowanie posadki w przebieralni damskiej, układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim. Malowanie sufitów i ścian w toalecie. Przygotowanie taśmy papierowej z furtką pokrywającej. Sprzątanie toalet. Mycie wałków i przesłania.	Kobuszko Kobuszko Borowicz Kobuszko Borowicz Kobuszko Siwicko Kobuszko Gajewski
155.	04.01.21	Przeładunek desek ortopedycznych. Uzupełnianie kasetonów w zespole na kosiarni. Malowanie kasetonów. Zbieranie starego tyklu na suficie i ścianie. Gruntowanie ścian i sufitu. Układanie płytek ceramicznych w przebieralni damskiej, fugowanie tarakoty w przebieralni damskiej, oklejanie stopów na hali basenowej do położenia fugi silikonowej, układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim.	Kobuszko Siwicko Gajewski Kobuszko Siwicko Kobuszko Borowicz

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przerwa technologiczna 12.03. - 31.12.2020 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
156.	05.01.21.	Zdejmowanie kasetonów, malowanie i kładzenie w magazynku. Szpachlowanie sufitów i ścian. Malowanie ścian. Układanie płytek ceramicznych w prebieralni damskiej, fugowanie płytek położonych w prebieralni damskiej, odleganie stropu taśmą malarzką, pomalowano gruntem przed położeniem silikonu, usunięcie starego silikonu w prebieralni damskiej, układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim.	Stawia Gogul M. Nowak
157	07.01.21.	Oklejanie ścian. Szpachlowanie ścian i sufitu. Laciowanie ścian i sufitów. Malowanie ścian i sufitów w magazynku przy kawiarni. Nymiana raconu przy spłucie (kawiarnia) klejono płytki ceramiczne w natrysku damskim, usunięcie starego silikonu (fuga) w prebieralni damskiej, fugowano klejone płytki ceramiczne w prebieralni damskiej.	Stawia Gogul M. Nowak
158.	08.01.21.	Kładziono płytki ceramiczne w natrysku damskim i w pomieszczeniu sprężu do płyczenia, kładziono fugę w natrysku damskim, usunięto starą fugę i silikon w prebieralni damskiej, równano ściany w natrysku damskim. Zaciemnienie ścian i sufitu w magazynku przy kawiarni. Malowanie ścian i sufitu.	Stawia Gogul M. Nowak
159.	11.01.21.	Oklejanie ścian taśmą papierową, lamperii w magazynku przy kawiarni. Malowanie lamperii. Zgrzanie taśmy. Szpachlowanie ubytków na korytarzu. Przeniesienie regałów. Kładziono płytki ceramiczne w natrysku damskim i w pomieszczeniu na spust do naktu płyczenia, układanie fugi w natrysku damskim, montaż stop mocujących prebieralni damskiej.	Stawia Gogul M. Nowak
160.	12.01.21.	Malowanie lamperii w magazynku przy kawiarni. Malowanie konstrukcji kasetonów w toalecie. Malowanie lamperii na korytarzu. Oklejanie lamperii. Naprawa klamki w drzwiach magazynku	Stawia Gogul M. Nowak

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych

Przerwa technologiczna 12.03. - 31.12.2020 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
		Układanie płytek ceramicznych w natryskach damskich i męskim. Cyszczenie spoin między płytkami przygotowanie do fugowania, olejowanie spoin na hali basenowej i malowanie fasycetyn podłóg przed cyszczeniem i malowanie futryn okiennych przy jacuzzi. Wymiana styku w odkamieniu.	
161.	13.01.21.	Oklejanie taśmą lampy. Malowanie lampy. Szpachlowanie ścian na pomoce szpachelki. Malowanie słupki sufitu podwieszanego. Układanie płytek ceramicznych w natryskach damskich i męskim, cyszczenie spoin między płytkami przygotowanie do spojnowania, ułożenie fugi na ścianach w magazynie sportowym i natrysku damskim, ułożenie silikonu na hali basenowej przy filarach i ścianach.	
162.	14.01.21	Układanie płytek w natryskach damskich i męskim szpachlowanie powierzchni między ścianami i posadzką na hali basenowej, docinanie płytek ceramicznych przed utwierdzeniem, malowanie futryn okiennych przy wannach, skracanie linek stalowych i przesnowanie taśmami. Szpachlowanie ścian ^{na} korytarzu i pitance. Zacieranie spoin malowanie lampy. Oklejanie ścian.	
163.	15.01.21.	Oklejanie lampy, malowanie lampy, malowanie filara. Oklejanie schodów i malowanie lampy na schodach. Szpachlowanie ubytków na hali przy drzwiach wejściowych. Montowanie przewijaków dla niemowląt w we damskim i męskim w przebieralnicach, ułożenie glazury w natrysku damskim i męskim, malowanie ram okiennych przy wannach, spojnowanie silikonem między posadzką a ścianą.	
164.	16.01.21.	Szpachlowanie hali na portyze. Oklejanie ścian taśmą papierową przy schodach i przy drzwiach wejściowych. Malowanie ścian przy drzwiach wejściowych. Zacieranie odsłoniętej ławy przy tarasach. Gruntowanie i szpachlowanie ubytków. Układanie płytek w natrysku męskim, docinanie płytek przy rezerwie prześcianki, olejowanie futryn okiennych przy wannach i malowanie gładzi siatką przed położeniem silikonu.	
165.	19.01.21.	Zacieranie gładzi z ścian na hali. Gruntowanie szpachlowanie ubytków. Oklejanie hali taśmą papierową. Malowanie farbą ścian.	

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych

Przestój 2021 r.

Lp.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
166.	20.01.21	<p>Układanie płytek ceramicznych w natrysku damskim, wyszczenie spoin między płytkami przygotowując do nakładania fugi, fugowanie spoin między płytkami na ścianie w natrysku damskim, układanie silikonu przy wannach, sprzątanie hali basenowej.</p> <p>Oklejenie taśmą papierową ścian na holi. Malowanie ścian na holi. Zrywanie taśmy papierowej. Rozmieszanie ścian, zacieranie farby.</p>	<p>Wła Cly Kli Szwia Szwia</p>
167.	24.01.21	<p>Układanie płytek ceramicznych na ścianach w natrysku męskim, wyszczenie spoin między płytkami przygotowując do nakładania fugi, fugowanie spoin między płytkami na ścianie między płytkami natrysk damski, sprzątanie hali basenowej.</p> <p>Układanie płytek ceramicznych na ścianie w natrysku męskim, wyszczenie spoin między płytkami przygotowując do nakładania fugi, fugowanie między płytkami w natrysku męskim, wyszczenie, odlenianie ławyt przelewowych i miecek basenowych, uzupełnienie ubytków fugi w korytkach przelewowych, na ścianach miecek i murków.</p>	<p>Wła Kli Cly Szwia</p>
168.	22.01.21	<p>Oklejenie taśmą papierową ścian na holi. Malowanie ścian. Zrywanie taśmy. Rozmieszanie ścian na holi. Zrywanie odstającej farby. Ściąganie tablic informacyjnych regularników i cementów przy kabie. Sprzątanie ścian.</p> <p>Malowanie ścian na holi. Sprzątowanie ubytków w miejscach po tablicach informacyjnych, regularników i cementów.</p>	<p>Wła Cly Kli Szwia Cly</p>
169.	25.01.21	<p>Odklejenie taśmą papierową ścian na holi. Zrywanie listew. Zacieranie ścian.</p> <p>Wymiana sterownika szanuj suchej, przemyślnie stylni wykonano próbe próba, układanie płytek w natrysku męskim, wyszczenie miecek basenowych z ławyt przy pomocy odkurzacza, układanie silikonu przy okładkach wannowych, przemyślnie stalowe mury z perłami i pomalowano farbą podkładową.</p>	<p>Wła Cly Kli Szwia</p>
		<p>Układanie płytek w natrysku męskim, mycie mebla basenu sportowego płynem SVD, sprzątanie płyty ze ścian i dna miecki, układanie silikonu malowanie stalowe mury z perłami.</p> <p>Stwierdzenie ścian na holi. Oklejenie taśmą papierową ławerki przy toalecie na parterze. Malowanie ławerki. Odklejenie taśmy. Sprzątowanie ścian w toalecie u natrysku.</p>	<p>Wła Cly Kli Szwia Cly</p>

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych

Przebieg 2021 r.

Lp.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
170	26.01.21	Grubość warstwy śniegu na Nowik potłaci odcinowej wynosi 20cm Oklejanie taśmą papierową ścian obok kasy. Malowanie ścian obok kasy. Przejrzyczenie obrisek wejściowych na terenie sportowym. Kalkulowanie mekki basenu sportowego. Mycie mekki i koryt przelewowych lodowiska zieleńkami, brodnik, nakładanie płytek w natrysku męskim, fugowanie spoin między płytkami na ścianach natrysku męski. Układanie siłownika.	Nowik Szwajca Ciem Kelle Ciem Szwajca
171	27.01.21	Usunięcie naklejek z szyb na hoku. Malowanie ścian na hoku przy kasy. Oklejanie taśmą papierową ścian i sufitów przy statui drzewach wejściowych na basen. Malowanie ścian przy statui. Malowanie filara przy kasy. Dokręcenie barierki wejściowych do basenu sportowego Układanie płytek na ścianach w natrysku męskim szpachlowanie i nakładanie fugi na ścianach w natrysku męskim. Wywiercenie otworów, remontowanie kotłowni, przyłączenie poręczy przy wannach. Usunięcie siłownika w mecce basenu rekreacyjnego.	Szwajca Ciem Kelle Ciem Szwajca
172	28.01.21	Układanie płytek na ścianach w natrysku męskim nakładanie fugi na ścianach w natrysku męskim, mocowanie barierki do mekki lodowiska, fugowanie otworów w rusztach przelewowych mecca basenu rekreacja, lodowisko, brodnik. Malowanie ścian na hoku przy wejściu na hale basenowa. Oklejanie taśmą papierową po malowaniu. Szpachlowanie ścian w statui.	Szwajca Ciem Kelle Ciem Szwajca
173	29.01.21	Zacieranie ścian w statui. Oklejanie taśmą papierową ścian i sufitu w statui. Malowanie ścian w statui. Układanie płytek na ścianach w natrysku męskim, uzupełnianie ubytków fugi w miejscu odpływu wody w korytach mecca przelewowych. wyszczenie kwatek nawiewowych na hali basenowej.	Szwajca Kelle Ciem Szwajca
174	01.02.21	Grubość śniegu na oładn 5cm Układanie płytek na ścianach w natrysku damskim wyniesiono odpływ z prostotą po fugowaniu, w korytach przelewowych, wyszczenie kwatek i kanałów nawiewowych z klejem, osadów kamienią przy oknach w hali basenowej. natężenie hydroizolacji za buteriami przy suwnic, oraz wykonanie spadku pod buteriami.	Nowik Kelle Ciem Szwajca

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przeróbki 2021 r.

Lp.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
		Malowanie ścian w sieni. Zrywanie taśmy z ścian. Malowanie tynku w pomieszczeniach natrysków. Malowanie kasetonów w tyniece u natrysków. Zakierowanie odstającej farby w sieni. Demontaż listw przypodłogowych w sieni.	Szwajca Gaj
175.	02.02.21	Montaż płyt na ścianach w natrysku damskim, czyszczenie komu kratki nawiewnych wentylacji mechanicznej na hali basenowej, montowanie wieszaków na ścianach w hali basenowej i pomieszczeniach mieszkalnych. Montaż siłownika podmaszynicy prywatyzacji przy saniu, wykonano wykwasy i wyniszczenie. Malowanie kasetonów w tyniece u natrysków. Malowanie stropu u natrysków. Odklejanie taśmy papierowej. Zrywanie listw przypodłogowych. Przygotowanie ścian do gruntowania i szpachlowania. Zdejmowanie grzejnika u sieni. Zrywanie starego gipsobetonu w przejściu od sieni do sieni.	Szwajca Gaj Szwajca Gaj
176	03.02.21	Malowanie poraż drugi konstrukcji od sufitu w tyniece u pokoju natrysków. Zakładanie kasetonów w tyniece. Zdejmowanie i malowanie kasetonów w tyniece u trenerów. Gruntowanie ścian w sieni. Równanie ścian w sieni. Zrywanie listw przypodłogowych. Zrywanie gipsobetonu w przejściu z sieni do sieni. Montaż płyt w natrysku damskim, czyszczenie kratki niskiej płytami przed położeniem fugi, zamontowano baterie w natrysku przy saniu, wykonano otwór w ścianie do napowietrzenia i wykonano stare kratki ścienną wykonano otwór poprzez wklejanie płyty wymiaru świdelnic.	Szwajca Gaj Szwajca Gaj
177	04.02.21	Grubość śniegu na dachu 15cm Montaż płyt w natrysku damskim wlotu fibry na ścianie pod wieszakami oraz wejście do magazynu sportowego na podłogę. Malowanie otworu warstw izolacji w miejscu napowietrzenia magazynu sportowego. Fugowanie ścian w natrysku damskim i męskim. Wymiana głowicy w surowarce. Malowanie konstrukcji od sufitu w tyniece u trenerów. Oklejanie taśmą papierową ścian. Równanie ścian u sieni. Malowanie ścian u sieni. Gruntowanie i przygotowanie ścian do malowania.	Nowik Szwajca Gaj

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przeszłość 2021 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
182.	11.02.21	Wycinanie otworów i bordu pod sterownikami magnetycznymi osadzenie puszek i rurki pod przewody, układanie kable sterownikowego od magnetycznych do sterowników w przebiciu dachowej, męskiej, przebiu remontowano rusztowanie warszawskie z hali basenowej i ułożenie na podbasenie. Układanie płyt ceramicznych na ścianie w przebiciu męskiej. Demontaż barierki, poręczy ze stali nierdzewnej na hali basenowej, przygotowanie do wyszczerzenia. Układanie fug, fugowanie. Izolacja rur do nagrzewnic i montaż bordu instalacji elektrycznej i ciepłowniczej. Oklejanie taśmą papierową ścian w sieniach. Malowanie ścian, kucie posadzki i wyprofilowanie wpółki, posadzki w sieniach.	
183.	12.02.21	Malowanie ścian w pomieszczeniu mełki z ościekiem. Malowanie ścian, malowanie ścian przy podłodze granitem do przyklejenia listew przypodłogowych w sieniach.	
184.		Układanie płytek ceramicznych w przebiciu męskiej, układanie fugi na posadzce w natrysku męskim, pracu przy lodowisku, odsmerzenie agregatu i polewanie wodą tufli lodowiska. Wyinanie lodu przy słupie pierwszemu na wybiegu.	
184.	15.02.21	Oklejanie taśmą papierową ścian w łazience dla niepełnosprawnych malowanie konstrukcji sufitu. Odklejanie taśm, malowanie podłogami ścian w miejscu wklejania listew przypodłogowych. Oklejanie taśmą sufitu w sieniach. Malowanie ścian w sieniach.	
185.	16.02.21	Uregulowanie napięcia zbiornika przebiegowego wody basenowej, izolacja fugi w natrysku męskim. Układanie płytek ceramicznych na ścianę przebieralni męskiej. Oklejanie glazury w łazience damskiej (toaleta dla niepełnosprawnych). Malowanie ścian. Malowanie kasetonów. Spachtowanie ścian, klejenie sufitów, malowanie ścian w sieniach. Malowanie podłogami ścian w miejscu wklejania listew przypodłogowych. Kontrola napięcia sieci basenowej wody bieżącej. Izolacja fugi w natrysku męskim.	
186.	17.02.21	Układanie płytek ceramicznych na ścianie przebieralni damskiej. Malowanie porok drugiej kasetonów i ścian w łazience dla niepełnosprawnych w przebieralni damskiej. Zacieranie ubytków w przebieralni męskiej na ścianach. Malowanie ubytków. Malowanie ścian i sufitów w sieniach. Demontaż i dopasowanie listew przypodłogowych w sieniach. Przygotowanie ścian do spachtowania w miejscach sprężu. Kontrola napięcia sieci wody bieżącej, polerowanie fugi w natrysku męskim.	

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przewrót 2021 r.

Lp.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
187	17.02.21	układanie płytek ceramicznych na terenie przebieralnia damskiej	ecy
188	18.02.21	Dolano do wiecki basenowych podchlorynu sodu w ilości 15l wiecka basenu sportowego, 2 l wiecka basenu rekreacji.	
189	18.02.21	Malowanie ścian w pomieszczeniu siłowni: docinanie i dopasowywanie listew przypodłogowych w siłowni. Szpachlowanie ścian - impregnowanie sportowym na hali basenowej. Malowanie ścian w sanitariatach w przebieralni damskiej. Wykonano płukanie instalacji przewodów niszczenia basenowych, oraz dezynfekcja dwutlenkiem chloru (20g) instalacji technologii uzdatniania wody basenowej.	
190	19.02.21	Godz. 7 ⁰⁰ przestawiono zawory przy filtrach na filtrację.	
191	19.02.21	Malowanie ścian w pomieszczeniu siłowni: docinanie i dopasowywanie listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni. Malowanie ścian w pomieszczeniu sanitariatów w przebieralni damskiej. Wykonano pomiary Cl i pH w basenach, płukanie filtra wody basenowej (do zbiornika przebiegowego wody 15l podchlorynu sodu i 5l dwutlenku chloru) wiadczono fugę w natrysku wiatrznym	
192	22.02.21	Malowanie pomieszczenia siłowni oraz sanitariatów. Docinanie i dopasowywanie listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni. Płytkowanie listew przypodłogowych w siłowni	
193	23.02.21	Malowanie impregnowanie sportowego na hali basenowej. Malowanie ścian i sklepienie płytkami listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni.	
194	24.02.21	Malowanie ścian w sanitariatach w przebieralni damskiej. Szpachlowanie ścian w przebieralni i sanitariatach. Którzy przyklejanie listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni.	
195	25.02.21	Przestawienie listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni. Szpachlowanie ścian w przebieralni damskiej. Szpachlowanie ścian i sklepienie w przebieralni i sanitariatach. Malowanie ścian w impregnowanie sportowego.	

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
 Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przeszły 2021 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
196.	26.02.21	Oklejanie ścian w przebieralni męskiej szlifowanie ścian w przebieralni męskiej. Malowanie ścian pianą w całości kolumny. Przyklejanie listew przypodłogowych w pomieszczeniu siłowni. Zamocowanie podłogi przed wejściem.	Stwierża
197.	01.03.21	Oklejanie taśmą papierową przebieralni męskiej i żeńskiej. Malowanie ścian w przebieralni uklejenie listew w siłowni. Czyszczenie miejsc pod drzwiami na schodach wejściowych i podjeżdżanie dla niepełnosprawnych. Gruntowanie miejsc czyszczonych. Układanie płytek.	Stwierża
198.	02.03.21	Oklejanie taśmą papierową przebieralni damskiej, męskiej. Malowanie ścian w przebieralni. Zmieszanie taśmy. Malowanie po raz drugi tynku dla niepełnosprawnych, czyszczenie ubytków na schodach wejściowych. Gruntowanie miejsc czyszczonych. Układanie płytek przed wejściem i rampie dla niepełnosprawnych.	Stwierża
199.	03.03.21	Prace przygotowawcze w przebieralni męskiej - ustawienie rzędów na wyznaczonych miejscach. Oklejanie ścian w szatniach dla niepełnosprawnych. Malowanie ścian w przebieralni damskiej i w szatniach dla niepełnosprawnych. Przejście ścian w przebieralni obywateli.	Stwierża
200.	04.03.21	Oklejanie ścian w pomieszczeniu przebieralni. Malowanie ścian w przebieralni męskiej. Prace wykonawcze przy listwach przypodłogowych w siłowni.	Stwierża
201.	05.03.21	Malowanie ścian w pomieszczeniu przebieralni obywateli. Zmieszanie taśmy z podłożem obywateli. Prace przy listwach przypodłogowych - wykonanie sylwetek na schodach.	Stwierża
202.	05.03.21	Prace wykonawcze przy listwach przypodłogowych w siłowni. Oklejanie taśmą papierową korytarza za kasa. Malowanie ścian na korytarzu.	Stwierża
203.	09.03.21	Czyszczenie płytek z kleju. Montaż barierek wejściowych do brodnika, zjeżdżalni, jakuzi. Oklejanie słupów pod widownią. Oklejanie taśmą kamperni na korytarzu za kasa. Malowanie kamperni za kasa.	Stwierża
204.	10.03.21	Skierowanie ścianek w prysznicach damskich i męskich. Nitowanie profili do ścianek. Spoinowanie drzwi po bojkach. Oklejanie ścianek na holu za kasa. Malowanie ścian. Oklejanie taśmą papierową.	Stwierża
205.	11.03.21	Malowanie słupów pod widownią. Oklejanie holu za kasa. Malowanie holu. Układanie płytek na schodach przed wejściem. Gruntowanie płytek na schodach. Układanie płytek w siłowni. Widzenie drzwi z matryskami męskich i żeńskich.	Stwierża

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - Pływalnia
Rejestr wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych
 Przeszły 2021 r.

L.p.	Data	Opis wykonanych prac/czynności	Podpis
206	12.03.21	Malowanie ścianek przedziatowych w natryskach męskich i damskich. Malowanie po raz drugi filarów pod widownią. Malowanie po raz drugi hoku za kasa. Oklejanie ścian taśmą papierową pokoju natrysków. Czyszczenie podłogi przy listwach przypodłogowych w siłowni.	Skrzypko [Signature]
207	15.03.21	Układanie płytek w siłowni. fugowanie płytek w siłowni. Klejenie listew przypodłogowych w siłowni. Malowanie po raz drugi filarów pod widownią. Montowanie pedałów do mydła w przysznicach damskich i męskich. Oklejanie taśmą papierową pokoju natrysków. Malowanie pokoju natrysków. Wklejanie listew w przebiegu nałui damskiej.	Skrzypko [Signature]
208	16.03.21	Montowanie dorozników do mydła w przysznicach damskich męskich. Montowanie dorozników czyszczących w toaletach na hoku. Malowanie po raz drugi pokoju natrysków. Zmywanie taśmy papierowej. Przygotowanie, sprzątanie pokoju natrysków. Mycie schodów, chodnika, kwietników przed wejściem na pływalnię.	Skrzypko [Signature]
209	23.05.21	Układanie płytek na gładkiej gruntowaniu. Przejście aluminiowych listew i ram okiennych na baze, i malowanie je podkładem podkładowym.	[Signature]
2			
210	11.09.21	Układanie płytek na schodach i fugowanie spj. .	[Signature]
	2.04.21	Układanie płytek na schodach i mycie mejszyny do czyszczenia płytek podłogowych, mycie schodów.	[Signature]
	12.04.21	Malowanie maskownic w przysznicach i szklonach.	[Signature]