

- wszyscy wykonawcy -

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający - Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego -

**„Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”**

**Załącznik nr 1 do SIWZ przed zmianą jest:**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

### I/ Zakres rzeczowy:

#### 1/ Dostawa i montaż toalet kontenerowych:

- a) Dostawa i montaż 5 toalet kontenerowych w następującej konfiguracji: kontener nr 1: wyposażony w 2 toalety męskie, kontener nr 2: wyposażony w 2 toalety damskie, kontener nr 3: wyposażony w 1 toaletę dla osób niepełnosprawnych. Schemat ustawienia toalet przedstawia dokumentacja projektowa.
- b) Toalety powinny być wyposażone w poniższe elementy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:
  - muszla WC z dotykowym spłukiem ukrytym w ścianie,
  - umywalka z baterią dozującą wodę na dotyk,
  - podajnik do papieru,
  - dozownik mydła,
  - automatyczna suszarka do rąk,
  - kosz na śmieci,
  - lustro,
  - wieszak na garderobę,
  - dwie poręcze-uchwyty przy WC i dwie przy umywalce w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
- c) Pozostałe elementy wyposażenia toalet:
  - drzwi stalowe z samozamykaczem,
  - złączka do poboru wody w celach porządkowych, dostępna tylko dla obsługi,

- wentylacja mechaniczna włączająca się z chwilą odblokowania drzwi lub sterowana światłem,
  - system umożliwiający bezpieczne opuszczanie toalety,
  - system alarmowy wraz z instrukcją, sygnalizujący zatrzaśnięcie osoby wewnątrz toalety,
  - ukryta w ścianie rozdzielnica elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym wewnątrz toalety,
  - oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu,
  - elektroniczny zamek wrzutowy z wyświetlaczem informującym o wniesionej opłacie, przyjmujący różne nominały (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujący drzwi po wniesionej opłacie,
  - zamek patentowy umożliwiający czasowe wyłączenie toalety z użytkowania,
  - składany przewijak dla niemowląt z PCV zamontowany w toalecie dla niepełnosprawnych.
- d) Wnętrze toalety ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ozdobnej
- e) Podłoga wykonana ze stali nierdzewnej, ryflowana, antypoślizgowa z kratką ściekową
- f) Toalety wykonane jako całoroczne
- g) Przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem
- h) Toaleta dla niepełnosprawnych oraz jedna toaleta męska wyposażone w ogrzewanie elektryczne
- i) Wszystkie toalety powinny posiadać elementy i oznaczenia ułatwiające korzystanie osobom słabo widzącym, niedowidzącym i niewidomym
- j) Pozostałe elementy toalet, takie jak konstrukcje ścian, podłóg, dachów, elewacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
- 2/ Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej
- c) Wiata o wymiarach 400x300cm i wysokości 2,75m
- d) Konstrukcja wiaty zgodna z dokumentacją projektową
- 3/ Toalety kontenerowe jak i wiata śmietnikowa podlegają uzgodnieniom z autorem projektu zagospodarowania terenu i powinny być wizualnie wkomponowane w całość opracowania obejmującego rozmieszczenie tymczasowej zabudowy kontenerowych obiektów handlowo-gastronomicznych, toalet i śmietnika nad jeziorem Necko w Augustowie.
- 4/ Opracowanie wytycznych dla Zamawiającego dotyczących przygotowania podłoża pod toalety,
- 5/ Podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych przygotowanych przez Zamawiającego,

6/ Wszystkie elementy składowe toalet kontenerowych i wiaty śmietnikowej muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów trwałych o parametrach nie niższych niż wymagane przez Zamawiającego oraz posiadać wymagane certyfikaty i atesty.

7/ Zamawiający dopuszcza dostawy i montaż wykonane etapowo, przy czym:

- I etap – dostawa i montaż 2 kontenerów do **28.04.2017r.**,

- II etap – dostawa i montaż 1 kontenera oraz wiaty śmietnikowej do **19.05.2017r.**

8/ Naprawy gwarancyjne.

1. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad elementów przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych, liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 6 dni roboczych, w szczególności w wypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Zgłoszenia reklamacji będą następowały telefonicznie na nr wskazany przez Wykonawcę ..... lub pocztą elektroniczną na adres .....

2. Wykonawca wykona naprawy gwarancyjne na miejscu (chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych).

3. W przypadku napraw gwarancyjnych toalet kontenerowych trwających dłużej niż 1 dzień wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić toalety tymczasowe.

4. Wykonawca za wykonanie uzasadnionych czynności gwarancyjnych (przyjazd i wykonanie czynności) nie będzie obciążał zamawiającego kosztami.

5. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał minimum raz w roku bezpłatny przegląd gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Po dokonaniu przeglądu strony umowy sporządzą protokół przeglądu gwarancyjnego.

6. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał na koszt własny serwis, który obejmuje: wymianę wszystkich części ( w tym eksploatacyjnych ) i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej sprawności.

7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie określonym pkt 1, Zamawiający ma prawo zlecić naprawy innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami tej naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie jest:**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**I/ Zakres rzeczowy:**

1/ Dostawa i montaż toalet kontenerowych:

e) Dostawa i montaż 5 toalet kontenerowych w następującej konfiguracji: kontener nr 1: wyposażony w 2 toalety męskie, kontener nr 2: wyposażony w 2 toalety damskie, kontener nr 3: wyposażony w 1 toaletę dla osób niepełnosprawnych. Schemat ustawienia toalet przedstawia dokumentacja projektowa.

f) Toalety powinny być wyposażone w poniższe elementy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej:

- muszla WC z dotykowym spłukiem ukrytym w ścianie, *miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych - minimalne wymiary - głębokość: (odległość od ściany, przy której jest zamocowana) 70 cm, szer. dostosowana do głębokości, pozostałe miski ustępowe - minimalne wymiary: głębokość 67 cm, szer. dostosowana do głębokości,*

- umywalka z baterią dozującą wodę na dotyk, *umywalka dla osób niepełnosprawnych - minimalne wymiary: szer. 60 cm, głębokość 50 cm, pozostałe umywalki - minimalne wymiary: szer. 50 cm, głębokość 40 cm,*

- podajnik do papieru,
  - dozownik mydła,
  - automatyczna suszarka do rąk,
  - kosz na śmieci,
  - lustro,
  - wieszak na garderobę,
  - dwie poręcze-uchwyty przy WC i dwie przy umywalce w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
- c) Pozostałe elementy wyposażenia toalet:
- drzwi stalowe z samozamykaczem,
  - złączka do poboru wody w celach porządkowych, dostępna tylko dla obsługi,
  - wentylacja mechaniczna włączająca się z chwilą odblokowania drzwi lub sterowana światłem,
  - system umożliwiający bezpieczne opuszczanie toalety,
  - system alarmowy wraz z instrukcją, sygnalizujący zatrzaśnięcie osoby wewnątrz toalety,
  - ukryta w ścianie rozdzielnica elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym wewnątrz toalety,
  - oświetlenie wnętrza na czujnik ruchu,
  - elektroniczny zamek wrzutowy z wyświetlaczem informującym o wniesionej opłacie, przyjmujący różne nominały (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł), odblokowujący drzwi po wniesionej opłacie,
  - zamek patentowy umożliwiający czasowe wyłączenie toalety z użytkowania,
  - składany przewijak dla niemowląt z PCV zamontowany w toalecie dla niepełnosprawnych.
- d) Wewnątrz toalety ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ozdobnej
- e) Podłoga wykonana ze stali nierdzewnej, ryflowana, antypoślizgowa z kratką ściekową
- f) Toalety wykonane jako całoroczne
- g) Przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem
- h) Toaleta dla niepełnosprawnych oraz jedna toaleta męska wyposażone w ogrzewanie elektryczne
- i) Wszystkie toalety powinny posiadać elementy i oznaczenia ułatwiające korzystanie osobom słabo widzącym, niedowidzącym i niewidomym

j) Pozostałe elementy toalet, takie jak konstrukcje ścian, podłóg, dachów, elewacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2/ Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

- g) Wiata o wymiarach 400x300cm i wysokości 2,75m
- h) Konstrukcja wiaty zgodna z dokumentacją projektową

3/ Toalety kontenerowe jak i wiata śmietnikowa podlegają uzgodnieniom z autorem projektu zagospodarowania terenu i powinny być wizualnie wkomponowane w całość opracowania obejmującego rozmieszczenie tymczasowej zabudowy kontenerowych obiektów handlowo-gastronomicznych, toalet i śmietnika nad jeziorem Necko w Augustowie.

4/ Opracowanie wytycznych dla Zamawiającego dotyczących przygotowania podłoża pod toalety,

5/ Podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych do sieci zewnętrznych przygotowanych przez Zamawiającego,

6/ Wszystkie elementy składowe toalet kontenerowych i wiaty śmietnikowej muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów trwałych o parametrach nie niższych niż wymagane przez Zamawiającego oraz posiadać wymagane certyfikaty i atesty.

7/ Zamawiający dopuszcza dostawy i montaż wykonane etapowo, przy czym:

- I etap - dostawa i montaż 2 kontenerów do **28.04.2017r.**,

- II etap - dostawa i montaż 1 kontenera oraz wiaty śmietnikowej do **19.05.2017r.**

8/ Naprawy gwarancyjne.

8. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad elementów przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych, liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 6 dni roboczych, w szczególności w wypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Zgłoszenia reklamacji będą następowały telefonicznie na nr wskazany przez Wykonawcę ..... lub pocztą elektroniczną na adres .....

9. Wykonawca wykona naprawy gwarancyjne na miejscu (chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych).

10. W przypadku napraw gwarancyjnych toalet kontenerowych trwających dłużej niż 1 dzień wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić toalety tymczasowe.

11. Wykonawca za wykonanie uzasadnionych czynności gwarancyjnych (przyjazd i wykonanie czynności) nie będzie obciążał zamawiającego kosztami.

12. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał minimum raz w roku bezpłatny przegląd gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Po dokonaniu przeglądu strony umowy sporządzą protokół przeglądu gwarancyjnego.

13. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał na koszt własny serwis, który obejmuje: wymianę wszystkich części ( w tym eksploatacyjnych ) i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej sprawności.

14. W przypadku nieusunięcia wady w terminie określonym pkt 1, Zamawiający ma prawo zlecić naprawy innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami tej naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

