

Augustów, 10 października 2019 r.

OP.0003.80.2019

**Pani  
Izabela Agnieszka Piasecka  
Radna  
Rady Miejskiej  
w Augustowie**

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 26.09.2019 r. uprzejmie informuję, iż termin zakończenia robót budowlanych na zadaniu „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” został wydłużony o miesiąc i upływa 30.10.2019 r.

Wydłużenie terminu wynikało z przedłużonej procedury uzyskiwania pozwoleń na wycinkę drzew, co z kolei uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie prac. Ścieżki w parku wykonywane są z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego i żółtego o nawierzchni gładkiej, dodatkowo kostka ta pozbawiona jest tzw. fazki tak, aby poruszanie się po ścieżkach np. na rolkach czy hulajnogach było jak najbardziej płynne. Pierwotnie nawierzchnie te miały być wykonane z mieszanki mineralno – bitumicznej, jednak rozwiązanie to byłoby zdecydowanie droższe. Dowodzą tego prowadzone wcześniej postępowania.

Część wykonanych przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmę robót brukarskich została rozebrana z powodu niewłaściwego, niezgodnego ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania tychże robót. Wykonawca został zobligowany do poprawienia usterek w trakcie trwania prac przez pracowników Wydziału Inwestycji. Obecnie kontynuowane są prace brukarskie, zamontowane zostały elementy aktywnej ścieżki zdrowia.

W załączeniu przedstawiam harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający tj. Gmina Miasto Augustów przewidziało jedną płatność Wykonawcy – 30 dni od daty odbioru końcowego.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

<b>Zamawiający:</b>	Gmina Miasto Augustów z siedzibą pod adresem: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
<b>Wykonawca:</b>	Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski z siedzibą pod adresem: ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki
<b>Numer umowy:</b>	Umowa nr 15/I/2019 z dnia 19.06.2019 r.
<b>Znak sprawy:</b>	ZP.271.13.2019

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

### Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie

L.p.	Opis robót	Wartość robót	Lipiec 2019	Sierpień 2019	Wrzesień 2019	Październik 2019	Listopad 2019
I	Roboty drogowe – ścieżki piesze i utwardzenia	356 410,34 zł	28 654,67 zł	57 309,33 zł	82 363,08 zł	164 726,16 zł	23 357,10 zł
II	Roboty energetyczne – oświetlenie	57 757,82 zł	6 521,40 zł	19 926,50 zł	13 649,40 zł	17 660,52 zł	- zł
III	Mała architektura – zakup wraz z montażem	25 085,86 zł	- zł	- zł	- zł	25 085,86 zł	- zł
IV	Rowerowy plac zabaw – PUMPTRACK	128 140,00 zł	- zł	- zł	- zł	128 140,00 zł	- zł
V	Aktywna ścieżka zdrowia – dostawa i montaż urządzeń	14 878,05 zł	- zł	- zł	14 878,05 zł	- zł	- zł
VI	Bulodrom	4 964,88 zł	- zł	- zł	- zł	4 964,88 zł	- zł
VII	Roboty informatyczno – instalacyjne: Monitoring	32 650,00 zł	- zł	- zł	26 400,00 zł	6 250,00 zł	- zł
VIII	Uporządkowanie zieleni parkowej	8 983,62 zł	- zł	- zł	- zł	8 983,62 zł	- zł
<b>SUMA NETTO</b>		<b>628 870,57 zł</b>	<b>35 176,07 zł</b>	<b>77 235,83 zł</b>	<b>137 290,53 zł</b>	<b>355 811,04 zł</b>	<b>23 357,10 zł</b>
<b>VAT 23%</b>		<b>144 640,23 zł</b>	<b>8 090,50 zł</b>	<b>17 764,24 zł</b>	<b>31 576,82 zł</b>	<b>81 836,54 zł</b>	<b>5 372,13 zł</b>
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>		<b>773 510,80 zł</b>	<b>43 266,57 zł</b>	<b>95 000,07 zł</b>	<b>168 867,35 zł</b>	<b>437 647,58 zł</b>	<b>28 729,23 zł</b>